УТВЕРЖДАЮ:
Главный энергетик
В.А. Дрямов
«29» апреля 2014 г.

ГРАФИК

ППР электрооборудования УСиП на май месяц 2014 г.

№	Наименование электрооборудование и краткая техническая характеристика	Числа месяца и планируемый ремонт																											Отметка о выполнении
		5	6	7	8				12	13	14	15	16		19	20	21	22	23		26	27	28	29	30				
	п/ст. "Кордовая" 1 с.ш.																												
1.	МВ яч.№11 + КЛ + ТП №100(1)	ТР																											
2.	МВ яч.№17 + КЛ + РУ №21(МВ яч.35)		ТР																										
3.	МВ яч.№27			ТР																									
	п/ст. "Кордовая" 2 с.ш.																												
4.	МВ яч.№26				ТР																								
5.	Освещение п/ст."Кордовая"			ТО																									
	РУ №7																												
6.	МВ яч.№5 + КЛ + ТП№33,ТП№101,№102								ТР																				
7.	шинопровод + ШР(яч.№1,2,3,4,5,6,7)									ТР																			
8.	МВ яч.№2 + КЛ + ТП№107(1)										ТР																		
	РУ №9																												
9.	МВ яч.№5 + КЛ + ТП№10											ТР																	
10.	МВ яч.№6 + КЛ + ТП№9												ТР																
	РУ №17																												
11.	Освещение РУ№17														ТО														
12.	ВВ. яч.№11 + ЛР + КЛ + ТП№52														ТР														
13.	ВВ. яч.№12 + ЛР + КЛ + ТП№17-3-Т1;Т2															ТР													
	РУ №21																												
14.	МВ яч.№35 + КЛ + МВ яч.№17 п/с "Кордовая"																ТР												

№	Наименование электрооборудование и краткая техническая характеристика	Числа месяца и планируемый ремонт																				Отметка о выполнении
		5	6	7	8	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30		
15.	шинопровод (1й секции) + (яч.№21)													ТР								
16.	шинопровод (2й секции) + (яч.№12)													ТР								
17.	МВ яч.№12 + КЛ + ТП№71(2)														ТР							
18.	МВ яч.№21 + КЛ + ТП№66(1)														ТР							
	РУ №27																					
19.	Освещение РУ№27										ТО											
20.	МВ яч.№1 + КЛ + МВ ф.№35 П/С "Канатная"															ТР						
21.	шинопровод (1й секции)																ТР					
22.	ТН яч.№16															ТР						
23.	МВ яч.№17 + КЛ + МВ яч.№1																	ТР				
24.	МВ яч.№18																		ТР			
25.	шинопровод (2й секции)																ТР					
	ТМХ																					
26.	рубильник ЯС - 6 кран-балки																			ТО		
27.	рубильник ЯС-18 от ТП-32																			ТО		

ТО – техническое обслуживание
ТР – текущий ремонт

И.о. начальника ЭНЦ _____ А.Н. Воронин

Мастер УСиП _____ В.П. Юрицын

Подразделение УСиП ЭнЦ
" 30 " мая 2014 г. №_____

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик
_____ В.А. Дрямов
«30» мая 2014 г.

ОТЧЕТ

о выполнении графика ППР электрооборудования

№ п/п	Показатели	План	Факт	Примечание
1	2	3	4	5
1	Выполнение графика ППР			
	а) текущий ремонт	27	27	
	б) капитальный ремонт			
2	Данные о простое, в т.ч. аварийно-внеплановые			
3	Аварийность электрических машин			
4	Работа с персоналом			
	а) численность	12	12	
	б) обучение ПТЭЭП и МПОТ с последующей аттестацией	1	1	
	в) проведение противоаварийных тренировок	12	12	
	г) проведение противопожарных тренировок	12	12	

Мастер УСиП _____ В.П. Юрицын